

PRÍLOHA Č. 4 – ODHADOVANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

PROJEKT	KULTÚRNY DOM KALNA NAD HRONOM				
Začiatok projektu	Od nadobudnutia účinnosti zmluvy				
Koniec projektu	-				
Trvanie	965 dní				
Číslo úlohy		Meno	Trvanie	Začiatok	Koniec
1	1	Projekt - Kultúrny dom Kalná nad Hronom	965 days	Od nadobudnutia účinnosti zmluvy	-
2	1.1	Prípravná fáza	20 days		
3	1.1.1	Koordinácia víťaznej AŠ s projektantmi DRS infraštruktúry vnútrocentra obce	10 days		
4	1.1.2	Výber autorov umeleckých diel	20 days		
5	1.1.3	Príprava projektových podkladov	20 days		
6	1.1.4	Výber zhotoviteľa PD	5 days		
7	1.1.5	Podpis ZoD so zhotoviteľom	5 days		
8	1.2	Stavebný zámer	190 days		
9	1.2.1	Ideový koncept umeleckých diel	30 days		
10	1.2.2	Projekcia - fáza č. 1	30 days		
11	1.2.3	Schvalovanie - fáza č. 1	5 days		
12	1.2.4	Projekcia - fáza č. 2	60 days		
13	1.2.5	Schvalovanie - fáza č. 2	5 days		
14	1.2.6	Poskytnutie súčinnosti pri prerokovaní stavebného zámeru a vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru	90 days		
15	1.2.6.1	Prerokovanie stavebného zámeru	30 days		
16	1.2.6.2	Vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru	20 days		
17	1.2.6.3	Získanie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere	40 days		
18	1.3	Vypracovanie projektu stavby	130 days		
19	1.3.1	Projekcia	90 days		
20	1.3.2	Poskytnutie súčinnosti pri prerokovaní projektu stavby	40 days		
21	1.3.2.1	Vypracovanie doložky súladu	20 days		
22	1.3.2.2	Získanie právoplatnej overovacej doložky	20 days		
23	1.4	Vypracovanie vykonávacieho projektu	90 days		
24	1.4.1	Projekcia	90 days		
25	1.5	Vypracovanie projektu interiéru	545 days		
26	1.5.1	Výber zhotoviteľa realizácie stavby	545 days		
27	1.5.1.1	Príprava podkladov	20 days		
28	1.5.1.2	Súčinnosť v procese verejného obstarávania na výber dodávateľa	30 days		
29	1.5.1.2.1	Výber zhotoviteľa stavby	30 days		
30	1.5.1.3	Podpis ZoD so zhotoviteľom	5 days		
31	1.5.1.4	Výkon dohľadu nad projektom stavby a autorského dohľadu	480 days		
32	1.5.1.4.1	Realizácia stavby	480 days		
33	1.5.1.5	Kontrola projektu skutočného vyhotovenia stavby dodaná budúcim zhotoviteľom stavby kultúrneho domu	10 days		