



Kalná nad Hronom

Komisia výstavby a služieb

Z Á P I S N I C A

Dátum: 25.11.2019 o 17:00 hod.

Miesto: OcÚ sobášna sieň

Program:

Realizované stavby (Centrum funkčného tréningu, Požiarna zbrojnica)

Rozpočet – doplnenie

Počas výstavby sa na oboch stavbách uskutočnilo viacero kontrolných dní – posledný kontrolný deň dňa 20.11.2019 (zápis z kontrolného dňa bol zaslaný členom stavebnej komisie)

Centrum funkčného tréningu – listom zo dňa 21.11.2019 OcÚ požiadal dodávateľa (Hydromeliorácie, a.s.) o zaslanie aktuálneho harmonogramu stavebných prác, keďže vzniká riziko nesplnenia termínu dokončenia diela – na stavbe sa nepracuje. Pri nedodaní diela v stanovenom termíne, objednávateľ na základe Zmluvy o dielo môže pristúpiť k dennej pokute.

Požiarna zbrojnica – nedostatkov niekoľko: nekvalitne prevedené stavebné práce, nedodržanie BOZP, hromadenie stavebného odpadu v okolí stavby, chýbajúce dopravné značenie....., listom zo dňa 21.11.2019 požiadal OcÚ dodávateľa stavby (GEMMA CONSTRUCTION a.s.) o nápravu skutočností, ktoré vznikajú na stavbe.

(oba listy boli zaslané mailom členom komisie)

Pri oboch stavbách, k 30.11.2019, končí stavebný dozor Ing. Filin. Pokiaľ nie je na stavbe stavebný dozor, nedostatky musí riešiť „obec“, alebo môže určiť na to oprávnenú osobu.

Zasadnutie: 26.11.2019 o 18:00 hod, sobášna sieň

Stavebný dozor na stavbách Centrum funkčného tréningu a Požiarna zbrojnica od 01.12.2019
Ing. V. Uhrík

Členovia stavebnej komisie viedli diskusiu ohľadom stavby Centra funkčného tréningu



Kalná nad Hronom