



Kalná nad Hronom

Komisia výstavby a služieb

Z Á P I S N I C A

Dátum: 19.05.2020

Miesto: 17:00 hod. OcÚ sobášna sieň

Program :

1. Situácia na stavbe Požiarnej zbrojnice
2. Ostatné

K Bodu č. 1

Stavebný dozor p. Ing. Uhrík informoval o vykonaných prácach na Požiarnej zbrojnici, členom komisie pošle zápis zo stretnutia

- Fasáda – práce na fasáde zastavené, je potrebné dorobiť detaily – až keď budú závady odstránené, práce môžu pokračovať ďalej
- Doplnená tepelná izolácia – avšak strana, kde je veža nie je v poriadku, pôvodná sieťka je odtrhnutá – časom padne
- Vnúterné práce – ukončujú sa práce na pokládke dlažby a vo vnútri pracujú elektrikári
- 18.05.2020 mali byť vykonané sondy k podlažiu v počte 5 – 6 - stavebný dozor nebol prizvaný – fotky má – miesta určil dodávateľ
- Prijazdová cesta – nesprávny podklad, vjazd je vyspádovaný k autobazáru – rozdiel medzi jedným a druhým koncom je 21 cm
POŽIADAVKA – nové sondy vykonať 20.05.2020 za prítomnosti stavebného dozoru, až potom sa môže pokračovať v prácach
- Strecha – nesprávna krytina

Stavebný dozor rieši všetky závady s dodávateľom, komisiu o výsledku rozhovorov bude informovať dňa 20.05.2020



Kalná nad Hronom

K bodu č. 2

- Šachta na studňu k Požiarnej zbrojnici – prebehla diskusia k danej tematike
- Kultúrny dom – stretnutie s projektantom p. Lohinským je naplánované na 01.06.2020
- Dom smútku – prvé výkresy 25.05.2020, projektant by mal prísť odprezentovať PD v priebehu budúceho týždňa t.j. 27.05.2020 v stredu o 16:30 hod.
- Centrum obce -pripraviť zadanie pre projektanta