

Rozpracovanosť stavebných prác na stavbe rozšírenie kapacity objektov MŠ

Rozpracovanosť stavebných prác a vyčíslenie zostávajúcich prác a dodávok na stavbe „rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ v Kamej nad Hronom prostredníctvom prístavby“.

Rozpočet na MŠ bol vo výške 653 669,03 € s DPH, zrealizované a vyfakturované práce predstavujú výšku 467 703,23 € s DPH za rok 2022. K 15.7.2023 sme vyfakturovali 148971,23 € s DPH, zostáva fakturovať 36994,46 € s DPH. Vo vystavenej faktúre Č. 10220184-2 vo výške 228 448,99 boli všetky vyfakturované práce v skutočnosti zrealizované, okrem elektroinštalačných prác a dodávky materiálu vo výške 27 940,00 Eur bez DPH. Predmetné práce a dodávka materiálu sa realizujú priebežne od januára 2023.

Stavebné práce ktoré boli vykonávané mimo rozpočtu v roku 2022, boli predložené na schválenie do OZ, na zastupiteľstve v 12/2022 neboli OZ schválené a keďže sa faktúry za materiál a prácu vyplatiť museli, spoločnosť následne vystavila faktúru kde sa elektroinštalačné práce vyfakturovali aj napriek tomu, že boli vykonané iba čiastkovo (2 512,41€). Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov a režijné náklady spoločnosti.

Vykonané práce na viac boli odsúhlasené dodatkom č.1 24.2.2023 - 25 638,59 € s DPH a ďalšie stavebné práce dodatkom č.2 28 747,51 € s DPH k 26.5.2023. a dodatok č.3 vo výške 16561,69 € s DPH. Celková suma dodatkov predstavuje výšku 70947,79 € s DPH (odsúhlasené, zrealizované, vyfakturované, vyplatené). Poskytnutá dotácia na neuhradené faktúry vo výške 15000€ nebude postačovať. Požadované navýšenie je vo výške 7000€.(dvakrát fa na stavebný materiál spoločnosť Benat 7000€.)

Na základe Zmluvy bola doba ukončenia stavebných prác k 31.5.2023, (zmena termínu ukončenia Dodatkom do 30.6.2023), skutočné ukončenie prác k 31.7.2023. Na základe uvedenej skutočnosti vznikajú spoločnosti mzdové náklady vo výške 46 000 €. Ďalšie náklady spoločnosti k 30.6.2023 - daň z príjmov pre stredisko TS - 9 200,€ sDPH - 3 200,00 €, odvody - 7 685 €. Boli uhradené z prostriedkov na úhradu faktúr.

Správa vypracovaná dňa 20.7.2023

Ing. Richard Strákoš, hlavný kontrolór